

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO POA - 2024 TERCER TRIMESTRE

UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL POA 2024

TERCER TRIMESTRE



REFERENCIA

REF	EREN	NCIA	1
1.	MA	RCO LEGAL	1
2.	MA	NDATO POLÍTICO Y SOCIAL	3
		a) ENFOQUE POLÍTICO	3
		b) MISIÓN	3
		c) VISIÓN	4
3.	PRI	NCIPIOS Y VALORES	4
	a)	PRINCIPIOS	4
	b)	VALORES	5
4.	INT	RODUCCIÓN	6
5.	EST	RUCTURA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	6
6.	PRI	NCIPALES RESULTADOS	10
	a)	UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UPP)	10
	b)	UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA	29
	c)	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA (UAF)	31
		i. EJECUCIÓN DE RECURSOS	31
		ii. EJECUCIÓN DE GASTOS	32
7.	REF	ORMULACIONES Y JUSTIFICACIONES	36
8.	SEG	GUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL	36
9.	COI	NCLUSIONES	37



1. MARCO LEGAL

El Decreto Supremo Nº 25999 de fecha 24 de noviembre de 2000, crea la Unidad de Descentralización Fiscal, bajo dependencia directa del Ministerio de Hacienda, como entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y autonomía técnica y administrativa, para llevar a cabo todas las actividades consideradas en el artículo 1º del presente Decreto Supremo, liderar, coordinar y gestionar la ejecución de los convenios de financiamiento que en calidad de donación o préstamo se otorgue al país, para actividades relacionadas con el perfeccionamiento de la descentralización administrativa.

El Decreto Supremo Nº 26108 de fecha 16 de marzo de 2001, modifica en su totalidad, el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 25999 de fecha 24 de noviembre de 2000, de la siguiente manera: Se crea la Unidad de Descentralización Fiscal bajo dependencia directa del Ministro de Hacienda, como Unidad Desconcentrada del Ministerio de Hacienda, con autonomía técnica y administrativa, cuya misión será la de coordinar y gestionar la ejecución de los convenios de financiamiento otorgados en calidad de donación o préstamo, destinados a actividades relacionadas con el perfeccionamiento de la Descentralización Administrativa; cuyas funciones serán las establecidas en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 25999 de fecha 24 de noviembre de 2000.

Las readecuaciones al Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), D.S. N° 27732, de fecha 15 de septiembre de 2004, el Artículo N° 66, modifica el Artículo Único del Decreto Supremo N° 26108 de fecha 16 de marzo de 2001, de la siguiente manera: "La Unidad de Descentralización Fiscal a partir de la fecha se denominará Unidad de Coordinación del Programa - UCP dependiendo directamente del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, a través del Ministerio de Hacienda, con funciones establecidas en el Artículo 4, del Decreto Supremo N° 25999 de fecha 24 de noviembre de 2000. En el ámbito de responsabilidades que le competen al Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, se amplían las funciones de la UCP a la coordinación y ejecución de los convenios de financiamiento otorgados en calidad de donación o préstamo que el Ministro de Hacienda determine.

El Artículo 59. (Entidades Bajo Tuición o Dependencia) del Decreto Supremo N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, establece que; El Ministerio de Hacienda tiene bajo su tuición o dependencia orgánica y administrativa las siguientes entidades: Instituciones públicas desconcentradas.... Unidad de Coordinación del Programa (UCP).

El Decreto Supremo Nº 29894, de fecha 07 de febrero de 2009, indica que el Ministerio de Hacienda pasa a denominarse Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Asimismo, la DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA del mismo establece; Las Instituciones Públicas Desconcentradas, Descentralizadas readecuarán sus políticas y objetivos; y definirán sus estructuras en el marco de las disposiciones, lineamientos y mandatos establecidos en la Constitución Política del estado y la norma expresa que se dicte para el efecto.



En atención a esta disposición se emite la Resolución Ministerial 007/09 de fecha 11 de febrero de 2009, por la cual la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) pasa a denominarse Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La Resolución Ministerial N° 040 de fecha 14 de febrero de 2011, autoriza a la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP) la responsabilidad de gestión, administración, manejo, control y ejecución del Proyecto Construcción del Campo Ferial Chuquiago Marka.

El Decreto Supremo Nº 1607 de fecha 12 de junio del 2013, autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, transferir a título gratuito a favor el Ministerio de Economía y Finanzas públicas, el bien inmueble ubicado en la Región de Seguencoma de la ciudad de La Paz, con destino exclusivo a la implementación del Campo Ferial Chuquiago Marka.

Mediante Decreto Supremo N° 1692 de fecha 14 de agosto de 2013, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos – UCPP, gestionar la implementación técnica, administrativa y legal del Campo Ferial "Chuquiago Marka", y asumir su administración, en tanto se designe a la entidad que se hará cargo del Campo Ferial.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de Resolución Ministerial N° 757 de 13 de septiembre de 2013, autoriza a la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, la responsabilidad de implementar técnica, administrativa y legal el Campo Ferial "Chuquiago Marka"; encomienda la administración transitoria del Campo Ferial "Chuquiago Marka" y establece que el Director General Ejecutivo de la UCPP, ejercerá la representación legal e institucional del Campo Ferial "Chuquiago Marka", quedando autorizado a suscribir convenios, contratos, y cualquier otro tipo de documento, así como la emisión de Resoluciones Administrativas inherentes a la implementación y administración del Campo Ferial.

Mediante Resolución Ministerial N° 1104 de 28 de diciembre de 2015, se delega a la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos – UCPP, la competencia y responsabilidad administrativa de la ejecución del Proyecto "Construcción e Implementación de Recintos Multipropósito de Frontera en las Zonas de Seguridad Fronteriza del Territorio Nacional".

En fecha 04 de enero de 2023 mediante Decreto Supremo N° 4856, se establecen las funciones de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos - UCPP sobre la administración y ejecución de programas y proyectos de carácter multisectorial de interés del Órgano Ejecutivo, como institución pública desconcentrada bajo dependencia directa del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, para Coordinar con las instancias pertinentes la ejecución de programas y proyectos; Administrar y ejecutar los recursos provistos por organismos de cooperación internacional y el Tesoro General de la Nación – TGN, para programas y proyectos, asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o los de carácter



económico y/o financiero, de interés del Órgano Ejecutivo; Gestionar e implementar Proyectos de Inversión Pública de carácter multisectorial de interés del Órgano Ejecutivo y la administración en la etapa de operación.

2. MANDATO POLÍTICO Y SOCIAL

a) ENFOQUE POLÍTICO

La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos - UCPP, es una unidad desconcentrada del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEFP), que tiene como función y atribución; Coordinar, Gestionar y Ejecutar programas y proyectos en el marco de sus competencias y atribuciones. Esta unidad se constituirá en una institución reconocida por la sociedad en el marco de sus competencias y atribuciones; así como, en la ejecución de proyectos de Construcción de Recintos Multipropósito en las Fronteras del Territorio Nacional, contribuyendo al resguardo de la soberanía nacional y realizando la administración del Campo Ferial Chuquiago Marka, coadyuvando al desarrollo económico, social y a la reactivación económica del país, mediante una gestión institucional eficaz y eficiente constituyéndose en una entidad técnicamente solvente, confiable y transparente.

b) MISIÓN

La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos es una entidad desconcentrada del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, que coordina, gestiona, administra y ejecuta programas y proyectos, en el narco de sus competencias y atribuciones, así como ejecuta proyectos de construcción de recintos multipropósito de frontera y realizar una gestión pública eficiente, eficaz, transparente, planificada y organizada contribuyendo al desarrollo cultural, económico y social del Estado Plurinacional de Bolivia.



c) VISIÓN

La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos – UCPP, es una entidad desconcentrada del MEFP, técnicamente solvente, reconocida, confiable, transparente y especializada en coordinar, gestionar, administrar y ejecutar programas y proyectos con financiamiento externo, recursos propios y otros recursos del Estado Plurinacional de Bolivia.

3. PRINCIPIOS Y VALORES

a) PRINCIPIOS

En el marco del artículo 8° de la Constitución Política del Estado, se detallan principios a los cuales se sujetan las servidoras y servidores públicos de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos.





b) VALORES

Los valores son conceptos universales conductores de la acción en toda sociedad, cultura y lugar, donde las servidoras y servidores públicos de la UCPP interactúan entre sí, como también al exterior de la institución, citando los siguientes:

- Confianza. Se presume el correcto y ético actuar de los servidores públicos.
- **Respeto.** Reconocimiento y consideración personales entre los servidores públicos y con los ciudadanos.
- **Igualdad**. Los servidores públicos de la UCPP brindan un trato equitativo a todos los usuarios y población en general, además de brindar las mismas oportunidades de acceso a la institución ante requerimientos de personal, dejando de lado cualquier tipo de discriminación.
- Legitimidad. Las actividades de la UCPP se enmarcan en las demandas sociales priorizadas por la sociedad, a través de los planes de desarrollo y sectoriales.
- **Legalidad.** Las actuaciones institucionales de la UCPP y de todo su personal se adscriben en las disposiciones legales vigentes en el país.
- **Transparencia Socializada.** La UCPP en el marco de la política nacional de lucha contra la corrupción y transparencia, informa y rinde cuentas al público en general y control social, sobre la gestión institucional ejecutada.
- **Compromiso.** Los servidores públicos de la UCPP tienen plena identificación con la Misión, Visión, Principios y Valores institucionales.
- Interés Social. Las acciones de la UCPP están orientadas a lograr beneficios de la población boliviana, protegiendo sus derechos en materia de pensiones y seguros.
- Ética. Actuar respetando las normas, los principios y las opiniones o iniciativas, tanto internas como externas. Actuar con honestidad, en tanto sus funciones exigen un proceso de toma de decisiones justo, objetivo, ponderado y socialmente responsable.
- **Competencia.** Los servidores públicos de la UCPP tienen preparación, conocimientos y pericia como resultado del aprendizaje y capacitación constante.
- **Eficiencia.** Hacemos uso racional de los medios, para alcanzar metas y objetivos de corto y mediano plazo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo.
- Calidad. La gestión de la UCPP, está orientada a satisfacer las necesidades de los usuarios, aplicando una mejora continua para su desarrollo institucional.
- Calidez. El personal de la UCPP demuestra espíritu de buen trato y atención a los usuarios.
- **Honestidad.** Los actos de los servidores públicos de la UCPP son realizados con rectitud, honradez y probidad, manteniendo una conducta intachable.
- **Responsabilidad.** Los servidores públicos de la UCPP deben cumplir con toda la normativa vigente y asumir las consecuencias de sus actos y omisiones en el desempeño de las funciones públicas.



• **Imparcialidad.** Los servidores públicos deben actuar al margen de todo prejuicio, parcialización, discriminación o distinción.

4. INTRODUCCIÓN

La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP) en el marco del Decreto Supremo N° 4856 es responsable de la administración y ejecución de programas y proyectos de carácter multisectorial de interés del Órgano Ejecutivo, de carácter económico y/o financiero, así como; Gestionar e implementar Proyectos de Inversión Pública de carácter multisectorial de interés del Órgano Ejecutivo y la administración en la etapa de operación.

El Decreto Supremo N° 3246, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establece en su Sección II el Subsistema de Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Plan Operativo Anual, detallando en sus artículos 18 y 19 el seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual y Evaluación Periódica de la ejecución del Plan Operativo Anual, respectivamente.

El objetivo del seguimiento y evaluación del POA y Presupuesto al Segundo Trimestre de la gestión 2024, es evaluar en forma integral el grado de avance físico y financiero de las Acciones Estratégicas Institucionales, las Acciones de Corto Plazo, las Operaciones, Actividades y Tareas del POA de la gestión 2024 de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos – UCPP.

Asimismo, permite detectar posibles desviaciones en la ejecución del POA, respecto a lo programado, pudiendo aplicar de esta manera medidas correctivas para el cumplimiento y logro de los resultados esperados en el Programa Operativo Anual y el Plan Estratégico Institucional, siempre y cuando no se evidencien factores internos y externos que puedan afectar al normal desenvolvimiento de la institución.

5. ESTRUCTURA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

El POA 2024 ha sido formulado bajo un enfoque de Gestión por Resultados, donde se articulan las Acciones Estratégicas Institucionales y las Acciones de Corto Plazo con las Operaciones para ser desglosadas en Actividades y Tareas, estas son articuladas con la estructura programática presupuestaria y el presupuesto, donde las partidas presupuestarias e insumos especifican los requerimientos (cantidad y costo) que se requieren para el cumplimiento de las mismas.

El siguiente cuadro, detalla la cantidad de las Acciones Estratégicas Institucionales, Acciones de Corto Plazo, Operaciones, Tareas y Presupuesto vigentes del Plan Operativo Anula POA – Presupuesto gestión 2024, aprobada con Resolución Administrativa UCPP N° 38/2023 de fecha 18 de agosto de 2023.



CUADRO 1 UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UCPP) ESTRUCTURA DEL POA – GESTIÓN 2024

ESTRUCTURA DEL POA 2024	
N° de Acciones Estratégicas Institucionales	2
Nº de Acciones de Corto Plazo	6
N° de Operaciones	15
N° de Tareas	117
Presupuesto Vigente (Bs.)	60.021.059,42

Fuente: Plan de Operaciones Anual – SIGEP – SIPP - UCPP, Gestión 2024

La programación estructurada para la presente gestión, enmarcada en la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), establece el cumplimiento de las metas dispuestas en los planes estratégicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - MEFP. En consecuencia, se presenta el desglose de la estructura del POA correspondiente a la gestión 2024.



CUADRO 2 UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UCPP) DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL POA – GESTIÓN 2024

CÓDIGO PEM	Α	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		ACCIONES DE CORTO PLAZO			N 2024	PRESUPUESTO VIG	ENTE
(AEM)		(AEI)		(ACP)	N° Op.	N° Tar.	(expresado en bolivianos)		vianos)
	N°	DETALLE	N° DETALLE				T.G.N.	OTROS	TOTAL
AEM-13	PEI-1	AEI (01) Coordinar, Gestionar y ejecutar programas y proyectos en el marco de las competencias y atribuciones, así como ejecutar proyectos de Construcción de Recintos Multipropósito de Frontera para afirmar la soberanía nacional en fronteras del territorio nacional y coadyuvar al desarrollo económico y social del país.	UCPP-1	ACP. 1 UPP Ejecutar, supervisar y fiscalizar la ejecución física y financiera de Proyectos de inversión pública en todo el ciclo del proyecto; así como, Administrar y Monitorear la ejecución de Programas en el marco de los Convenios de Financiamiento Externo y del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo responsabilidad de la UCPP.	2	14	41.446.022,46	0,00	41.446.022,46
			UCPP-2	ACP. 2 ACI Diseñar y ejecutar las estrategias y políticas comunicacionales, orientadas a los objetivos de la institución para generar una imagen positiva ante la sociedad.	1	11	24.000,00	0,00	24.000,00
		AEI (02) Realizar una Gestión Pública Administrativa y financiera, eficaz, eficiente, transparente, planificada y organizada; coadyuvando en la obtención de resultados institucionales de calidad en el marco de la normativa vigente.	UCPP-3	ACP. 3 APOA Aplicar e implementar la normativa vigente referente al Sistema de Programación Operativa y Sistema de Organización Administrativa, en el ámbito de su competencia.	2	12	2.800,00	0,00	2.800,00
AEM-16	PEI-2		UCPP-4	ACP. 4 AAJ Prestar asesoramiento jurídico a la Dirección General Ejecutiva y a todas las unidades organizacionales de la UCPP en la aplicación de la normativa vigente, viabilizando y facilitando la gestión administrativa, para alcanzar los objetivos de gestión; así como patrocinar a la institución en las causas ya sea en sede jurisdiccional o administrativa de manera oportuna, eficaz y eficiente.	2	16	15.100,00	0,00	15.100,00
			UCPP-5	ACP. 5 UCFCM Administrar el Campo Ferial Chuquiago Marka eficaz y eficientemente para el arrendamiento de espacios y servicios adicionales, promoviendo y gestionando la organización del todo tipo de eventos en sus instalaciones.	3	24	0,00	6.427.612,00	6.427.612,00
			UCPP-6	ACP. 6 UAF Administrar y organizar los recursos humanos, financieros, bienes y servicios, servicios generales y archivo central, así como el soporte, la programación e implementación de sistemas informáticos de la UCPP, con eficacia, eficiencia, economía y transparencia para apoyar al logro de los objetivos institucionales, velando por la aplicación y cumplimiento de los sistemas de la Ley 1178, enfocados en una mejora constante.	5	40	12.105.524,96	0,00	12.105.524,96
TOTALES		2		6	15	117	53.593.447,42	6.427.612,00	60.021.059,42

Fuente: Plan de Operaciones Anual – SIGEP – SIPP - UCPP, Gestión 2024



La formulación POA – Presupuesto para la gestión 2024, consideró un presupuesto inicial total de Bs47.163.931,00 (Cuarenta y Siete Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Uno 00/100 Bolivianos), el cual fue aprobado con el Presupuesto General del Estado Gestión 2024 y promulgado con Ley N° 1546, el 01 de enero de 2024 por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En abril de la presente gestión, se inscribió Bs8.450.761,46 (Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Setecientos Sesenta y Uno 46/100 Bolivianos), saldo del presupuesto total del proyecto Construcción Recinto Multipropósito de Frontera Hito Br 94 – Tarija, para el pago de planillas de liquidación final, incrementando el presupuesto de inversión pública y de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos a Bs55.614.692,46 (Cincuenta y Cinco Millones Seiscientos Catorce Mil Seiscientos Noventa y Dos 46/100 Bolivianos).

En mayo de la presente gestión, se inscribió Bs1.643.107,00 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Siete 00/100 Bolivianos), saldos no ejecutados en gestiones pasadas del presupuesto total del proyecto Construcción Recinto Multipropósito Tambo Quemado – Oruro para el pago de planillas liquidación final, aumentando el presupuesto de inversión pública y de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos un total de Bs57.257.799,46 (Cincuenta y Siete Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Nueve 46/100 Bolivianos).

El 28 de junio de la presente gestión, la Cooperación de Italia realiza transfiere Bs826.906,96 (Ochocientos Veintiséis Mil Novecientos Seis 96/100 Bolivianos) para la Categoría Programática 000 0 025 "Apoyo al Desarrollo Socio Sanitario Dpto. Potosí IV Fase" en la partida de gasto 9.6.2 "Devoluciones" en la fuente 80 donaciones externa organismo 559 Italia, incrementado el presupuesto a Bs58.084.706,42 (Cincuenta y Ocho Millones Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Seis 42/10 Bolivianos).

Posteriormente se inscribieron recursos adicionales mediante traspaso presupuestario interinstitucional a la categoría programática 000 0 010 por Bs1.936.353,00 (Un Millón Novecientos Treinta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Tres 00/100 Bolivianos) para compra de activos fijos, aumentando el presupuesto de la UCPP a Bs60.021.059,42 (Sesenta Millones Veintiún Mil Cincuenta y Nueve 42/100 Bolivianos).



CUADRO 3 UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UCPP) PRESUPUESTO POR FUENTE - GESTIÓN 2024

(Expresado en Bolivianos)

PROGRAMA - FUENTE	IMPORTE
GASTO CORRIENTE	18.575.036,96
PROGRAMA Promover una Gestión Pública Comprometida con los Valores y Principios de la CPE FUENTE 10 - 44 TGN	12.147.424,96
PROGRAMA Administrar y Ejecutar Eventos del Campo Ferial Chuquiago Marka FUENTE 11 - TGN	6.427.612,00
GASTO DE INVERSIÓN	41.446.022,46
PROG. 200 FUENTE 10 TGN - RMF Tambo Quemado Oruro	22.298.316,00
PROG. 200 FUENTE 10 TGN - RMF Territorio Nacional	8.153.695,00
PROG. 200 FUENTE 10 TGN - RMF HITO BR 94 Tarija	8.450.761,46
PROG. 130 FUENTE 10 TGN - Const. Implementación C.I.C.E.C. Héroes y Defensores de la Democracia El Alto.	2.543.250,00
TOTAL	60.021.059,42

Fuente: Presupuesto UCPP, SIGEP Gestión 2024

6. PRINCIPALES RESULTADOS

a) UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UPP)

La Unidad de Programas y Proyectos es responsable de la ejecución de Programas y Proyectos, con recursos que se canalizan a través de fuentes financiadoras de la Cooperación Internacional y el Tesoro General de la Nación – TGN, para lograr el desarrollo económico y social del Estado Plurinacional de Bolivia, asimismo fortalecer la soberanía y la democracia económica del país en el marco del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario, orientado hacia el Vivir Bien.

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RECINTOS MULTIPROPÓSITO DE FRONTERA EN LA ZONA DE SEGURIDAD FRONTERIZA DEL TERRITORIO NACIONAL

En fecha 18 de junio de 2015 se promulga la Ley N° 707, con la finalidad de promover la integridad y seguridad nacional, impulsar la preservación y el desarrollo de las zonas fronterizas a través de la construcción e implementación de Recintos Multipropósito de Frontera del Territorio Nacional.

La Ley declara de necesidad y utilidad pública la expropiación de bienes inmuebles y la realización de trámites de transferencia a título gratuito de entidades públicas a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, estableciendo en los Artículos 4, 5, 6 y 7 los procedimientos aplicables para este fin, facultando la identificación y ubicación de superficie exacta de los bienes inmuebles necesarias



para la implementación de los Recintos. El Artículo 8 de dicha Ley señala; que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asignará recursos del Tesoro General de la Nación – TGN, para el proceso expropiación de acuerdo a disponibilidad financiera.

En fecha 28 de diciembre 2015 mediante Resolución Ministerial N° 1104, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – MEFP, delega a la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos - UCPP, la competencia y responsabilidad administrativa de la ejecución del Proyecto "Construcción e Implementación de Recintos Multipropósito de Frontera en la Zona de Seguridad Fronteriza del Territorio Nacional", conforme establece la Ley N° 707, así como la utilización del presupuesto asignado para este efecto.

En fecha 04 de enero de 2023, mediante Decreto Supremo N° 4856 se establecen las funciones de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP) respecto a la administración y ejecución de programas y proyectos de carácter multisectorial de interés del Órgano Ejecutivo, institución pública desconcentrada bajo dependencia directa del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, tienen las funciones de: Coordinar con las instancias pertinentes la ejecución de programas y proyectos; Administrar y ejecutar los recursos provistos por organismos de cooperación internacional y el Tesoro General de la Nación (TGN), para programas y proyectos, asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o los de carácter económico y/o financiero, de interés del Órgano Ejecutivo; Gestionar e implementar Proyectos de Inversión Pública de carácter multisectorial de interés del Órgano Ejecutivo y la administración en la etapa de operación.

En fecha 25 de enero de 2003, el ministro de Economía y Finanzas Publicas en atención a la nota remitida por la Directora General Ejecutiva de la UCPP, remite la nota MEFP/DGAJ/UAJ/N°70/2023, que indica de manera textual lo siguiente:

En atención a la nota de referencia, en la cual solicita autorización para realizar las acciones iniciales y la elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas para el proyecto Centro Internacional de Cultura, Exposiciones y Convenciones "Héroes y Defensores de la Democracia" tal como se señala en el informe MEFP/UCPP/UPP/INF/N° 010/2023 de 18 de enero de 2023; al respecto se otorga la autorización para realizar las acciones iniciales necesarias y la elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP), debiendo ser considerado como proyecto de inversión pública de carácter multisectorial de interés del Órgano Ejecutivo, en el marco de lo señalado en el inciso c) del artículo único del Decreto Supremo N° 4856 de 4 de enero de 2023. Es así que el cuadro siguiente muestra los proyectos que ejecuta la Unidad de Programas y Proyectos:



CUADRO 4 PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS - GESTIÓN 2024 (Expresado en Bolivianos)

	(Expressade on Benvianes)							
Código Asignado	Nombre del Proyecto	Localización del Proyecto	Etapa	Presupuesto Inscrito	Fecha de Inicio y Fin			
350000500000	Construcción de Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado – Oruro	Tambo Quemado Oruro	Ejecución	22.298.316,00	Inicio: Gestión 2017 Finalización: Gestión 2025			
350000800000	Construcción de Recinto Multipropósito de Frontera HITO BR 94 Tarija *	HITO BR 94 Tarija	Ejecución	8.450.761,46	Inicio: Gestión 2017 Finalización: Gestión 2024			
350000900000	Construcción de Recinto Multipropósito de Frontera en Territorio Nacional	Varios a priorizar	Preinversión	8.153.695,00	Inicio: Gestión 2017 Finalización: Gestión 2024			
350001300000	Construcción e Implementación Centro Internacional de Cultura, Exposiciones Y Convenciones "Héroes y Defensores de la Democracia" El Alto.	El Alto – La Paz	Preinversión	2.543.250,00	Inicio: Gestión 2023 Finalización: 2024			
	TOTAL 41.446.022,46							

Fuente: Unidad de Programas y Proyectos.

En este sentido, a través del Sistema de Gestión Pública – SIGEP, se inscribió en el Programa 200: "Proyecto Construcción de Infraestructura en Fronteras" para la Gestión 2024, un presupuesto total de Bs31.352.154,00 (Treinta y Un Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Cuatro 00/100 Bolivianos), con fuente del Tesoro General de la Nación – TGN (Fuente 10) en su totalidad.

En abril de la presente gestión, se inscribió Bs8.450.761,46 (Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Setecientos Sesenta y Uno 46/100 Bolivianos), saldo del presupuesto total del proyecto Construcción Recinto Multipropósito de Frontera Hito Br 94 – Tarija, para el pago de planillas de liquidación final, incrementando el presupuesto de inversión pública de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos a Bs39.802.915,46 (Treinta y Nueve Millones Ochocientos Dos Mil Novecientos Quince 46/100 Bolivianos).

En mayo de la presente gestión, se inscribió Bs1.643.107,00 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Siete 00/100 Bolivianos), saldos no ejecutados en gestiones pasadas del presupuesto total del proyecto Construcción Reciento Multipropósito Tambo Quemado – Oruro para el pago de planillas liquidación final, aumentando el presupuesto de inversión pública a un total de Bs41.446.022,46 (Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Veintidós 46/100 Bolivianos).

^{*}El proyecto Construcción Recinto Multipropósito de Frontera Hito Br 94 – Tarija se inscribió como presupuesto adicional en el mes de abril de 2024, con un monto de Bs. 8.450.761,46.



Al mes de septiembre de la presente gestión, la ejecución presupuestaria total fue de Bs29.591.809,51 (Veintinueve Millones Quinientos Noventa y Un Mil Ochocientos Nueve 51/100 Bolivianos), equivalente a una ejecución presupuestaria acumulada promedio del 71,40%, en Construcción e Implementación de Recintos Multipropósito de Frontera en la Zona de Seguridad Fronteriza del Territorio Nacional y otros proyectos de inversión, como se muestra en siguiente cuadro:

CUADRO 5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2024 (Expresado en Bolivianos)

PROYECTO (CÓDIGO SISIN)	PRESUPUESTO INSCRITO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
0035-00005-00000	20.655.209,00	22.298.316,00	20.652.764,60	92,62%
0035-00009-00000	8.153.695,00	8.153.695,00	2.722.445,30	33,39%
0035-00013-00000	2.543.250,00	2.543.250,00	1.673.789,74	65,81%
0035-00008-00000		8.450.761,46	4.542.809,87	53,76%
TOTAL	31.352.154,00	41.446.022,46	29.591.809,51	71,40%

Fuente: SIGEP.

RESULTADOS Y/O DESVIACIONES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO MULTIPROPÓSITO DE FRONTERA TAMBO QUEMADO – ORURO

CUADRO 6
MATRIZ DE RESULTADOS Y/O DESVIACIONES

MATRIZ DE RESULTADOS 1/O DESVIACIONES						
Periodo	Resultado Programado	Resultado Obtenido	Desvío			
		JULIO				
Segund o Trimestre	Avance de Obra	 En fecha 19 de julio de 2024 reingresó la planilla de liquidación final de Fase V, misma que fue aprobada en fecha 26 de julio de 2024, fue remitida a la UAF para pago En fecha 23 de julio de 2024, se entregó al MEFP los planos As Built de la Fase II y el 30 de julio de 2024 de Fase V del Proyecto, en cumplimiento a los lineamientos aprobados mediante resolución 014 del 25 de enero de 2024. En fecha 29 de julio de 2024 se aprobó para pago el certificado de avance de supervisión CAS 29, del servicio de Supervisión Técnica y Ambiental del proyecto de las Fases I, II y III. 				
		AGOSTO				
		 En fecha 09 de agosto se recibió la sustitución de la póliza de cumplimiento de contrato de la Fase IV para la custodia de la Entidad. Supervisión remitió los planos As Built de Fase IV, mismos que fueron remitidos a la DGAA MEFP en fecha 07-08-24 (MEFP/UCPP/DGE/NI Nº 0226/2024). En fecha 15 de agosto de 2024, mediante nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/NE Nº 0411/2024, se realizó la entrega de llaves y manuales de los grupos electrógenos del proyecto a la Aduana Nacional. 				



 <u> </u>	
 4. En fecha 15 de agosto de 2024, mediante nota interna MEFP/UCPP/DGE/UPP/NI/ N° 0236/2024 se hizo conocer al MEFP sobre entrega de llaves y manuales de grupos electrógenos. 5. El 23 de agosto de 2024 fue Inaugurado por el Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, el Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado – Oruro. 	
SEPTIEMBRE	
 En fecha 18/09/2024 fue aprobado el Certificado de Liquidación Final CAO Nro. 16 y Cierre de la FASE IV y fue procesado el pago por un importe de Bs4.305.016,36. En fecha 26/09/2024, la Supervisión envió el Informe Final, documento que se encuentra en revisión por parte de Fiscalización (de acuerdo a los plazos contractuales se tiene 90 días para la revisión). 	
Liberación de la póliza de cumplimiento de contrato de la Fase V.	

Fuente: Unidad de Programas y Proyectos.

Al mes de septiembre de la presente gestión, el proyecto Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado – Oruro, de acuerdo al SIGEP tienen una ejecución acumulada de Bs20.652.764,60 (Veinte Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Cuatro 60/100 Bolivianos), equivalente al 92,62% del presupuesto total del proyecto y un avance físico acumulado del 100%, con se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 7
EJECUCIÓN FÍSICA GESTIÓN 2024

Objetivos Específicos	Indicadores de	Avances a la fecha del	% de avance	Plazo Ejecu	
/ Componentes	Producto Informe*	físico acumulado	De	Α	
Ejecución de la Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado – Oruro	Ejecución física de la obra en sus seis fases	Fase I: 100% Fase II: 100% Fase III: 100% Fase IV: 100% Fase V: 100% Fase VI: 100%	100%	mar- 18	dic- 25

Fuente: UCPP – UPP *Información se encuentra en base a la ejecución real en obra.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO MULTIPROPÓSITO DE FRONTERA HITO BR 94 – TARIJA

En el mes de abril fue aprobado un presupuesto adicional por un monto de Bs8.450.761,46 (Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Setecientos Sesenta y Uno 46/100 Bolivianos), recursos destinados para cancelar algunas planillas de Liquidación Final.

Asimismo, se viene gestionando la asignación de presupuesto adicional por un monto de Bs3.096.876,53 (Tres Millones Noventa y Seis Mil Ochocientos Setenta y Seis 53/100 Bolivianos), con lo cual se deberá cancelar los Certificados de Liquidación

^{*}CAO Certificado Avance de Obra - CAS Certificado Avance Supervisión



Final de los Contratistas restantes, así como también el Servicio de Supervisión Técnica y Ambiental.

La ejecución financiera acumulada al tercer trimestre del presupuesto vigente del proyecto es del 53,76% que corresponde a Bs4.542.809,87 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Nueve 87/100 Bolivianos).

En fecha 13 de febrero de 2023, se realizó recepción definitiva con la Fase II alcanzando el 100% de la ejecución física, posteriormente se efectuó la entrega protocolar por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en fecha el 01 de abril del 2023.

CUADRO 8
EJECUCIÓN FÍSICA GESTIÓN 2024

Objetivos Específicos / Componentes	Indicadores de Producto	Avances a la fecha del	% de	Plazo Ejecu	o de ución
Componentes	de Floducio	Informe	avance	De	Α
Ejecución de la Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Hito Br 94 - Tarija	Ejecución física de la obra en sus tres fases	Ejecución Física Acumulada: Fase I: 100% Fase II: 100% Fase III: 100%	100%	abr- 18	dic- 23

Fuente: UCPP – UPP – Se amplía la vigencia del proyecto hasta diciembre de la gestión 2024 para el pago de las planillas de liquidación final.

CUADRO 9
MATRIZ DE RESULTADOS Y/O DESVIACIONES

Periodo	Resultado Programado	Resultado Obtenido	Desvío
Segund O Trimestre	Avance de Obra	 JULIO Se devolvió el Certificado de Liquidación Final de la Fase II con observaciones. En fecha 11 de julio de 2024, se hizo el requerimiento a la Entidad Aseguradora NACIONAL DE SEGUROS PATRIMONIALES Y FINANZAS S.A. para ejecutar la Póliza de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el monto de Bs3.403.924,87 (Tres Millones Cuatrocientos Tres Mil Novecientos Veinticuatro 87/100 Bolivianos), a favor de la UCPP que corresponde al anticipo no invertido por el contratista, que se deduce de la conciliación efectuada entre las partes y que cursa en la Planilla de Liquidación Final. En el mes de julio, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA informó a la UCPP que se dio curso a la transferencia total de la Licencia Ambiental en favor de la Aduana Nacional. AGOSTO Seguimiento a procesos contenciosos. SEPTIEMBRE	



 En el mes de septiembre se dio respuesta al amparo presentado por la Asociación Accidental Palo Santo (Fase II) que paralizaba las acciones respecto a las garantías de anticipo y de cumplimiento de contrato. Toda vez que la Sala del Tribunal Contencioso Administrativo de Tarija resolvió el amparo a favor del Estado se levantó la restricción de las garantías, por lo que se ejecutó la garantía de inversión de anticipo misma que fue depositada en la cuenta de la UCPP. Se dio respuesta al Amparo presentado por la empresa el Ceibo, respecto a la solicitud de pronunciamiento y aclaración a la identificación de las 	
 multas de la empresa, misma que fue puesta en conocimiento de la empresa El Ceibo, en fecha 23 de septiembre. 3. Posteriormente en fecha 26 de septiembre, se dio a conocer a la Supervisión del Proyecto, Asociación Accidental EL PALMAR, el contenido de la sentencia para que continue con la revisión de la Planilla de Liquidación Final de Fase II del proyecto. 	

Fuente: Unidad de Programas y Proyectos.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE RECINTO MULTIPROPÓSITO DE FRONTERA EN TERRITORIO NACIONAL

El Proyecto Construcción de Recintos Multipropósitos de Frontera en Territorios Nacional, son los estudios de pre factibilidad, de diseño técnico previos a la implementación del proyecto de inversión.

La ejecución acumulada al mes de septiembre del presupuesto vigente del proyecto es del 33,39% que corresponde a Bs2.722.445,30 (Dos Millones Setecientos Veintidós Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco 30/100 Bolivianos), respecto a la ejecución física se encuentra sujeta a los términos contractuales del contrato.

CUADRO 10
MATRIZ DE RESULTADOS Y/O DESVIACIONES

Periodo	Resultado Programado	Resultado Obtenido	Desvío
Segund o Trimestre	Preinversión	 JULIO Extrema - Pando En el mes de Julio se hizo efectivo el pago de las multas adeudas establecidas en la planilla de liquidación final de la Consultoría por Producto Elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para el Proyecto de "Construcción E Implementación del Centro Binacional de Atención En Frontera (CEBAF) Extrema – Pando" Quinta Convocatoria, por parte de la empresa ASOCIACIÓN ACCIDENTAL BINACIONAL PANDO. Avaroa – Potosí Aprobación de certificado de avance de servicio N°2 (Producto 2) del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para el Proyecto "Construcción Recinto Multipropósito De Frontera Avaroa – Potosí" en fecha 24 de julio de 2024. Aprobación de certificado de avance de servicio de Supervisión N°2 (Producto 2) en fecha 25 de julio de 2024. Reuniones de coordinación con Consultora y Supervisión en fechas 3, 10 y 31 de julio de 2024. 	



San Matías – Santa Cruz

- Aprobación de certificado de avance de servicio N°6 (Producto 6 Final) del Proyecto "Construcción Recinto Multipropósito de Frontera San Matías – Santa Cruz", en fecha 26 de julio de 2024.
- 2. Reuniones de coordinación con consultora y supervisión en fechas 6, 13 y 21 de julio de 2024.
- 3. Visita técnica al punto fronterizo San Matías en fechas del 27 al 30 de julio para reunión con las autoridades máximas de la Comunidad San Juan de Corralitos para tratar temas referentes a la autorización del Plan de Desmonte, mismo que está contemplado dentro del DBC de EDPT del proyecto.

AGOSTO

 Solicitud de Ampliación de vigencia del Proyecto Construcción Recintos Multipropósito de Frontera en Territorio Nacional (MEFP/UCPP/DGE/NI Nº 0223/2024).

Extrema – Pando

1. La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, a través de los especialistas (consultores de línea) se encuentra completando el EDTP, el cual se planea finalizar en el mes de diciembre.

Avaroa – Potosí

- 1. Aprobación de certificado de avance de servicio N°3 (Producto 3), Informe MEFP/UCPP/UPP/INF N° 0567/2024, fecha 19 de agosto de 2024.
- Aprobación de certificado de avance de servicio de supervisión N°3 (Producto 3), Informe MEFP/UCPP/UPP/INF N° 0569/2024, fecha 23 de agosto de 2024.
- 3. Reuniones de coordinación con consultora y supervisión en fechas 15, 24, 26, 29 y 30 de agosto de 2024.
- 4. Reunión de socialización realizada con personal de la Aduana Nacional, consultora y supervisión, fecha 05 de agosto de 2024.

San Matías – Santa Cruz

- 1. Remisión de copia de producto final del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Nota Interna MEFP/UCPP/DGE/UPP/NIM Nº 0048/2024, fecha 02 de agosto del 2024.
- 2. Remisión de informe técnico MEFP/UCPP/UPP/INF N° 0564/2024 y documentación referente al Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, a la Dirección General de Planificación (MEFP), fecha 16 de agosto de 2024, Nota Interna MEFP/UCPP/DGE/UPP/NI N° 0238/2024.
- 3. Aprobación de certificado de liquidación final de la Consultora de Elaboración del EDTP, Informe MEFP/UCPP/UPP/INF N° 0570/2024, fecha 26 de agosto de 2024.
- Aprobación de certificado de avance de servicio de supervisión N°6 (Producto 6), Informe MEFP/UCPP/UPP/INF N° 0561/2024, fecha 15 de agosto de 2024.
- 5. Reuniones de coordinación con consultora y supervisión en fechas 16 y 23 de agosto de 2024.
- 6. Reunión de socialización final realizada con personal de la Aduana Nacional, consultora y supervisión, fecha 27 de agosto de 2024.

SEPTIEMBRE

 En fecha 18/09/24 se remitió la nota con CITE: MEFP/UCPP/DGE/UPP/NIM Nº 0061/2024 al Ministro de Economía y Finanzas Publicas requiriendo el estado



actual de la solicitud de ampliación de plazo para la certificación presupuestaria del proyecto.

Extrema – Pando

 La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, a través de los especialistas (consultores de línea) se encuentra completando el EDTP, el cual se planea finalizar en el mes de diciembre.

Avaroa – Potosí

- 1. En fecha 03/09/24 se realizó la socialización del avance del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión con personal de Aduana Nacional, en la mencionada reunión el personal de Aduana Nacional dio su visto bueno para la continuidad de la elaboración del EDTP.
- 2. En fechas 12, 16, 17 y 24 de septiembre de 2024 se llevaron a cabo las reuniones de coordinación y seguimiento al avance de la elaboración del producto Nro. 4.

San Matías – Santa Cruz

- Informe de Conformidad de Servicio de Supervisión MEFP/UCPP/UPP/INF N° 0608/2024 (fecha 5 de septiembre de 2024)
- Aprobación de certificado de liquidación final de la Consultora de Supervisión de la Elaboración del EDTP, Informe MEFP/UCPP/UPP/INF Nº 0615/2024, fecha 09 de septiembre de 2024.
- 3. Reuniones de coordinación con la Supervisión del proyecto en fechas 5 y 7 de septiembre de 2024

Fuente: Unidad de Programas y Proyectos.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA, EXPOSICIONES Y CONVENCIONES "HÉROES Y DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA" – EL ALTO

El Proyecto CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA, EXPOSICIONES Y CONVENCIONES "HÉROES Y DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA" – EL ALTO, en esta primera fase se caracteriza por la contratación de empresas, para la elaboración del Estudio de Preinversión y la supervisión de la elaboración del diseño de preinversión.

La ejecución financiera acumulada al tercer trimestre de 2024 fue de **Bs1.673.789,74** (Un Millón Seiscientos Setenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Nueve 74/100 **Bolivianos)**, que corresponde a un avance del 65.81%, respecto al avance de la ejecución física se encuentra sujeta a los términos contractuales del contrato



CUADRO 11 MATRIZ DE RESULTADOS Y/O DESVIACIONES

Periodo	Resultado Programado	Resultado Obtenido	Desvío
Segund o Trimestre	Preinversión	 JULIO Mediante las cartas de fecha 26/07/2024, con cites: 064/2024 AAC&A/UCPP y 065/2024 AAC&A/UCPP la empresa de supervisión remite las planillas de pago correspondientes al producto 9, por parte de la empresa Consultora y Supervisión; en ese sentido la fiscalización del proyecto procede a la revisión y posteriormente aprueba las mismas solicitando a la Unidad Administrativa Financiera proceder con el pago correspondiente. En fecha 29-7-24 se remitió al MEFP la nota interna con cite: MEFP/UCPP/DGE/UPP/NIM N° 0046/2024, donde se solicita al señor Ministro de Economía la intermediación de su autoridad con la finalidad de promover acciones específicas que trasciendan en la obtención del derecho propietario a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Viabilizando así diversos trámites y autorizaciones necesaria que a la fecha se están efectuando, conforme la responsabilida institucional asumida por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (Gestión de Financiamiento, Licencia ambiental, entre otras). Se han realizado las gestiones para el financiamiento de la etapa de inversión y las gestiones para la determinación del instrumento legal que asigne al ejecutor de dicha etapa; sin embargo, hasta el momento no se tiene ninguna respuesta formal sobre ninguno de los dos temas. En fecha 23/08/2024, mediante nota interna MEFP/UCPP/DGE/UPP/NI Nº 0240/2024 la UCPP remitió de manera oficial a la Dirección General de Asuntos Administrativos del MEFP información para realizar los actos administrativos, técnicos y legales que promuevan la gestión de los procedimientos a ejecutarse respecto a la generación de un marco normativo (Proyecto de Decreto Supremo) que de forma precisa designe a la entidad que promoverá la etapa de inversión del proyecto de referencia. Mediante la nota interna con cite MEFP/DGAA N°197/2024, la Dirección General de Asun	
		Pago de las planillas de correspondientes al producto 10 de las empresas Consultoras de Elaboración y Supervisión del EDTP.	

Fuente: Unidad de Programas y Proyectos.

PROGRAMAS

CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA N° 3747 "PROGRAMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS NATURALES BOLIVIA 2006"

El "Programa de Atención de Emergencias Naturales Bolivia 2006" tiene como objetivo básico, realizar actividades de rehabilitación y reconstrucción de las



perdidas en capital físico, natural y social ocasionada por lluvias torrenciales que se presentaron en todo el territorio nacional durante las emergencias naturales a finales del año 2005 y principios del año 2006.

Adicionalmente, tiene como objetivos complementarios facilitar y efectuar acciones preventivas que en el corto plazo permitan reducir la magnitud de los desastres y en el largo plazo se constituyan en un elemento que facilite la organización, planificación y atención de futuras emergencias relacionadas con la temporada de lluvias, cuya estructura de financiamiento es la siguiente:

CUADRO 12
CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA N° 3747 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Dólares Americanos)

	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	IMPORTE USD.
A.	Rehabilitación de capital físico, natural y social local Costos de construcción adquisición y otros de inversión.	14.333.042.69
B.	Preinversión y fortalecimiento Institucional.	307.957.31
C.	Coordinación, Administración y Gestión del Programa Unidad de Coordinación del Programa.	231.500.00
D.	Comisión de Financiamiento y Gastos de Evaluación	127.500,00
	TOTAL	15.000.000,00

Fuente: Contrato de Préstamo CFA N° 3747, Unidad Programas y Proyectos

El Banco Central de Bolivia a través de la nota BCB-GOI-SOEXT-DDEX-CE-2023-356 recibida el 12 de julio de 2023 remitió una copia de la Liquidación Semestral del Contrato de Préstamo CFA N° 003747 con vencimiento al 28 de agosto de 2023, solicitando efectuar la liquidación de cada Entidad Beneficiaria (subejecutoras) para realizar el pago al acreedor externo en las fechas establecidas mismos que se mencionan a continuación:

- ✓ Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
- ✓ Gobierno autónomo municipal de Guayaramerín.
- ✓ Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia.
- ✓ Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa.
- ✓ Gobierno Autónomo Municipal de San Benito.
- ✓ Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque.
- ✓ Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi.
- ✓ Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Curahuara.
- ✓ Gobierno Autónomo Municipal de San Javier.
- ✓ Gobierno Autónomo Municipal de san Andrés.
- ✓ Gobierno Autónomo Municipal de Pailón.

La Unidad de Programas y Proyectos (UPP) realiza el seguimiento al pago de la "Liquidación de Comisiones de Compromiso, Capital, Intereses Ordinarios y



Financiamiento Compensatorio" por subejecutor, del contrato de Préstamo CFA Nº 3747.

Las Liquidaciones de Comisiones de Compromiso, Capital, Interés Ordinarios y Financiamiento Compensatorio de este Programa se realizan de manera semestral, la correspondiente al Primer Semestre (Cuota N° 26) fue solicitada por el Banco Central de Bolivia a través de la nota BCB-GOI-SOET-DDEX-CE-2024-16 recibida el 15 de enero de 2024, posteriormente la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, remitió mediante notas a los coejecutores el monto a pagar y solicitó efectuar el pago correspondiente al Banco Central de Bolivia.

Las Liquidaciones de Comisiones de Compromiso, Capital, Interés Ordinarios y Financiamiento Compensatorio correspondiente al Segundo Semestre (Cuota N° 27) fue solicitada por el Banco Central de Bolivia a través de la nota BCB-GOI-SOEXT-DDEX-CE-2024-402 recibida el 12 de julio de 2024, posteriormente la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos remitió mediante notas a los coejecutores el monto a pagar y solicitó efectuar el pago correspondiente al Banco Central de Bolivia.

CUADRO 13 CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA Nº 3747 MATRIZ DE RESULTADOS Y/O DESVIACIONES

Periodo	Resultado Programado	Resultado Obtenido	Desvío
Tercer Trimestre	Liquidación de amortización del préstamo.		Ninguno

Fuente: Unidad Programas y Proyectos

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ – IV FASE

En fecha 14 de julio de 2010, se suscribió el Convenio Específico de Financiamiento entre el Gobierno de la República de Italia y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, para el Programa de "Apoyo al Desarrollo del Sistema Socio Sanitario del Departamento de Potosí – IV Fase", por un monto de Euros 3.659.642,48 (Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Dos 48/100 Euros) en calidad de donación, el citado Convenio entró en vigencia a partir del 27 de junio de 2011.

En el marco del Convenio, se emite la Resolución Bi Ministerial N° 052 de 30 de diciembre de 2010, suscrita por los Ministros de Economía y Finanzas Públicas y Planificación de Desarrollo, designando a la UCPP como entidad ejecutora del Programa, otorgándole la administración y ejecución de los recursos de la donación por un monto de Euros 2.902.242,48 (Dos Millones Novecientos Dos Mil Doscientos Cuarenta y Dos 48/100 Euros) para realizar los siguientes componentes:



- Universidad Autónoma Tomás Frías: "Construcción, Equipamiento y Fortalecimiento Institucional de las Facultades de Ciencias de la Salud, Medicina e IBBA".
- Gobierno Autónomo Municipal de Potosí: "Implementación de Estrategias con Orientación Intercultural para Fortalecer al Nuevo Modelo de Gestión en Salud del Municipio de Potosí".
- El Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí ejecuta el Sub Programa "Fortalecimiento Institucional a la Salud Intercultural e Implementación del Nuevo Modelo de Atención al Niño, Niña y Adolescente" que comprende tres proyectos:
 - > Hospital Daniel Bracamonte: "Fortalecimiento Institucional Con Enfoque Intercultural al Hospital Daniel Bracamonte".
 - Servicio Departamental de Salud (SEDES): "Fortalecimiento de Salud y Articulación Intercultural en el Departamento de Potosí".
 - Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES): "Desarrollo e Implementación del SIINA y del Nuevo Modelo de Atención del Centro Polivalente 10 de noviembre".

CUADRO 14 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO DE POTOSÍ – IV FASE ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (Expresado en Euros)

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO	IMPORTE EUROS
Estado Plurinacional de Bolivia	2.902.242,48
Oficina de Cooperación	757.400,00
TOTAL	3.659.642,48

Fuente: Información del Programa (Unidad de Programas y Proyectos)

El Convenio Específico estipula que el monto financiado, es de €2.902.242,48 (Dos Millones Novecientos Dos Mil Doscientos Cuarenta y Dos 48/100 Euros), que serán desembolsados en tres (3) cuotas sucesivas respectivamente por el Gobierno Italiano como se indica en el siguiente cuadro:



CUADRO 15 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO DE POTOSÍ – IV FASE DESEMBOLSOS DE LA COOPERACIÓN ITALIANA (Expresado en Euros)

CUOTAS	IMPORTE EUROS	FECHAS
Primera Cuota	1.493.679,41	06/02/2012
Segunda Cuota	667.917,31	25/02/2019
Tercera Cuota	740.645,76	06/05/2022
TOTAL	2.902.242,48	

Fuente: Información del Programa, Unidad de Programas y Proyectos

RESULTADOS Y/O DESVIACIONES

Al tercer trimestre de la gestión 2024 se realizaron las siguientes actividades para el Programa:

- En fecha 01 de julio fue publicado en el SICOES el proceso de contratación de la Auditoría Externa.
- En fecha 11 de julio se realizó la inspección previa del Proceso de Contratación de la Auditoría Externa.
- En fecha 15 de julio se realizó la Reunión de aclaración del Proceso de Contratación de la Auditoría Externa.
- En fecha 17 de julio se emitió el informe MEFP/UCPP/UPP/INF N° 0487/2024 de Enmiendas al DBC.
- En fecha 18 de julio se emitió la Resolución Administrativa UCPP-RPC N°25/2024 de aprobación del DBC con enmiendas.
- En fecha 29 de julio se recibieron las propuestas y se realizó la Apertura de Sobres.
- En fecha 02 de agosto fue emitido por la Comisión de Calificación el Informe de Evaluación del Sobre "A" (MEFP/UCPP/UAF/INF N° 0447/2024).
- En fecha 02 de agosto se realizó la apertura del Sobre "B" (Propuesta Económica).
- En fecha 09 de agosto se emitió el Informe De Evaluación Y Recomendación Del Proceso De Contratación Auditoría Externa (MEFP/UCPP/UPP/INF N° 0557/2024).
- En fecha 09 de agosto se emitió la Resolución Administrativa UCPP-RPC N°29/2024 de adjudicación del Proceso de Contratación.
- Siendo que el Convenio Específico de Financiamiento del Programa y el Reglamento Operativo del Comité Directivo del Programa establecen que la contratación de la empresa auditora deberá contar con la No Objeción del MAE/DGCS (Ministerio de los Asuntos Exteriores - Dirección General para la Cooperación al Desarrollo) previamente a la suscripción del contrato, en fecha 27 de agosto, a través de la nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/Nº 0431/2024



- se solicitó a la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo la mencionada No Objeción.
- En fecha 03 de septiembre fue la Presentación de documentos por parte del Proponente adjudicado, para firma de contrato.
- En fecha 11 de septiembre se recibió de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, la No Objeción a la Sociedad Auditora "Consultora Integral de Servicios de Auditoría y Finanzas CIDSAF S.R.L" resultando ganadora del proceso de selección público con CUCE: 24-0035-09-1454227-1-1.
- En fecha 25 de septiembre se presentó el Informe de Cotejo y Verificación Técnica de Documentos Presentados por el proponente adjudicado en el Proceso de Contratación Auditoría Externa.

CUADRO 16 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO DE POTOSÍ – IV FASE MATRIZ DE RESULTADOS Y/O DESVIACIONES

MATRIZ DE RESULTADOS 1/O DESVIACIONES					
Periodo Resultado Programado Resultado O		Resultado Obtenido	Desvío		
Tercer Trimestre	Administración del programa/ Realización de la Tercer y última Auditoría.	 El 23 de febrero de 2023 se llevó a cabo la Reunión de Comité Directivo del Programa. En virtud de las determinaciones tomadas en la Reunión de Comité Directivo del Programa se envió a los Co-ejecutores la solicitud de devolución de saldos no ejecutados. Se solicitó a la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo la autorización para el incremento de presupuesto de la partida de Auditoría. Se obtuvo de la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo la autorización para el incremento de presupuesto de la partida de Auditoría. Se solicitó a la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo la No Objeción para la inscripción de recursos adicionales para el Programa. Obteniendo la respuesta en el mes de abril. Se recibió de los coejecutores la devolución de los saldos no ejecutados. Se inscribió el presupuesto Adicional del Programa, por un monto de Bs. 879.484,96, mismos que corresponden a los recursos (saldos sin ejecutar) devueltos por los coejecutores a la UCPP; de los cuales Bs. 67.422,00 se incrementaron para la Auditoría Externa y el resto Bs. 826.906,96 se inscribió en la partida de Devoluciones para devolver al financiador una vez se cuente con la Tercer Auditoría del Programa. Se inicio con el Proceso de Contratación de la Auditoría Externa para lo cual se emitió la Certificación Presupuestaria correspondiente y el Informe de Solicitud de Autorización de inicio de Proceso, junto con los Términos de Referencia. En la misma fecha se realizó la Resolución Administrativa de Autorización del inicio del proceso de Contratación. En fecha 28/06/2024 se remitió a la Cooperación Italiana la documentación solicitada para la licitación de la Auditoría. Ya se cuenta con la Sociedad Auditora adjudicada. 	Se desfaso el tiempo programado inicialmente por cuestiones atribuidas a terceros, sin embargo, se ha dado inicio al proceso de Contratación de la Auditoría, dando cumplimiento a los objetivos de la gestión para el Programa.		

Fuente: Información del Programa, Unidad de Programas y Proyectos.



PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE REFORMAS EN EL ÁREA DE INGRESOS PÚBLICOS" CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 1743/SF – BO

El Contrato de Préstamo BID 1743/SF – BO suscrito en fecha 23 de noviembre de 2006 entre la República de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por el monto total de \$us15.000.000,00 (Quince Millones 00/100 Dólares Americanos) destinados a financiar el "Programa de Consolidación de Reformas en el Área de Ingresos Públicos", fue aprobado por ley de la Republica N° 3730 en fecha 31 de agosto de 2007, para su conclusión, el 27 de febrero de 2012.

El Programa tiene como objetivo lograr mejores resultados en el ámbito de los ingresos Públicos, mediante el fortalecimiento, coordinación y consolidación de los procesos de reformas institucionales de las entidades públicas responsables de la generación de ingresos y la formulación e implementación de las políticas tributarias y aduaneras.

CUADRO 17
CONTRATO DE PRESTAMO BID 1743/SF - BO
MATRIZ DE RESULTADOS Y/O DESVIACIONES

	711 (1111 DI 1120 DI 1170 DI 1					
Periodo Resultado Programado			Resultado Obtenido	Desvío		
	Tercer Trimestre	Cierre del programa	Se cuenta con el Informe Técnico de Cierre emitido por la UPP, de igual manera ya se efectuó el Cierre de Libretas y fue emitido el correspondiente Informe de Cierre Financiero. Actualmente el Área de Asuntos Jurídicos de la UCPP se encuentra elaborando el correspondiente Informe legal para Cierre	Demora en la emisión del informe legal		

Fuente: Información del Programa, Unidad de Programas y Proyectos

APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL – SALDOS PSAC

Los proyectos correspondientes al Apoyo a la Gestión Institucional – Saldos PSAC fueron ejecutados hasta la gestión 2008 y se encuentran en proceso de cierre.

1. MI PRIMER EMPLEO DIGNO

En fecha 8 de mayo de 2008 se suscribió el Convenio Interinstitucional Nº 006/08 entre el Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Trabajo (actual Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social) para transferir un importe de hasta Bs11.550.792,00 (Once Millones Quinientos Cincuenta Mil Setecientos Noventa y Dos 00/100 Bolivianos) para el financiamiento del Proyecto "Mi Primer Empleo Digno", con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2010.



2. SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE TIERRAS RURALES

En fecha 19 de marzo de 2002 se suscribe el Convenio Interinstitucional S/N entre el Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - MEFP y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), con el objeto de financiar el Subprograma "Saneamiento y Titulación de Tierras Rurales" por un importe de hasta \$us2.200.000 (Dos Millones Doscientos Mil 00/100 Dólares Americanos) con recursos del PSAC de acuerdo al Plan de Trabajo remitido por el INRA, con fecha de inicio 19/03/2002 y vigencia hasta el 31 de agosto de 2007.

3. FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (FPS)

Mediante Resoluciones Ministeriales N° 937 y N° 131, de fechas 16 de octubre de 2001 y 15 de marzo de 2002, el Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – MEFP, aprobó las asignaciones de los recursos del primer tramo del Crédito Programático de Ajuste Estructural (PSAC) a las entidades Co-Ejecutoras que participarían en el Programa, entre las que se encuentra el Directorio Único de Fondos (DUF) cuyos recursos irían a poyar el financiamiento de los Subprogramas asignados al FNDR, FPS y el PLANE y sus objetivos.

El 19 de octubre de 2001, se suscribió el Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda (Actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- MEFP) y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) para el financiamiento del Subprograma "Financiamiento de Transferencias para Municipios, en Sectores Asignados al FPS" por un importe de hasta \$us14.160.000,00 (Catorce Millones Ciento Sesenta Mil 00/100 Dólares Americanos) a ser ejecutado en dos gestiones la primera (2001) por \$us9.575.000,00 (Nueve Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil 00/100 Bolivianos) y la segunda (2002) por \$us4.585.000,00 (Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil 00/100 Dólares Americanos).

4. TEMAS DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL DE APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN

El 19 de octubre de 2001, se suscribió el Convenio Interinstitucional S/N entre el Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, actual Viceministerio de Autonomías con el objeto de transferir un monto de hasta \$us1.443.613,00 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Trece 00/100 Dólares Americanos), al Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular (VPEPP), para el financiamiento del Subprograma "Temas del VPEPP en el Programa de Ajuste Estructural de Apoyo a la Descentralización".



CUADRO 18 MATRIZ DE RESULTADOS Y/O DESVIACIONES APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL – SALDOS PSAC

Periodo	Resultado Programad o	Resultado Obtenido	Desvío
Tercer Trimestre	Conciliación de recursos / Cierre del Programa.	se efectuaron las siguientes acciones para la gestión de conciliación de recursos y Cierre del Programa: • Ministerio sin Cartera (Ahora Viceministerio de Autonomías/ Ministerio de presidencia). Mediante cite MEFP/UCPP/DGE/UPP/ N°0017/2024 de acuerdo a acta de reunión de fecha 04/12/2023, se solicitó Cronograma de Trabajo. Mediante cite MEFP/UCPP/DGE/UPP/ N°0017/2024 se envía primera reiterativa de cronograma de trabajo en fecha 24/01/2024. Mediante cite MEFP/UCPP/DGE/UPP/ N°0099/2024 se envía segunda reiterativa de cronograma de trabajo, en fecha 24/01/2024. Mediante cite MEFP/UCPP/DGE/UPP/N° 0166/2024 se envía la Tercera reiterativa de solicitud de cronograma de trabajo, en fecha 14/03/2024 Mediante cite MEFP/UCPP/DGE/UPP/N° 0166/2024 se envía la Tercera reiterativa de solicitud de cronograma de trabajo, en fecha 14/03/2024 Mediante cite MEFP/UCPP/DGE/UPP/N° 0166/2024 se envía la Cuarta reiterativa de solicitud de cronograma de trabajo, en fecha 26/03/2024. Mediante nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/NN° 0166/2024 se envía la Cuarta reiterativa de solicitud de cronograma de trabajo, en fecha 26/03/2024. Mediante nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/NN° 0166/2024 se envía la Cuarta reiterativa de solicitud de cronograma de trabajo, en fecha 26/03/2024. Mediante nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/NN° 0166/2024 se dio a conocer al Ministerio, realice el cobro correspondiente al Ministerio de Viceministerio de Autonomía, manifestando que se agotó la vía conciliadora y la que correspondería es que la UCPP a través de su Ministerio, realice el cobro correspondiente al Ministerio de Presidencia con la finalidad de lograr el cierre del Programa PSAC, se adjunta un proyecto de nota hacia el Ministerio de Presidencia. De acuerdo a seguimiento realizado, en fecha 07/06/2024 el MEFP hace llegar al Ministerio de Presidencia la nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/NE N°249/2024 dando a conocer la situación del Programa PSAC y solicitando se realice la reversión de los gastos observados. En fecha 28/06/2024 mediante Nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/NI N°0199/2024 solicitad	Pese a las múltiples solicitudes y gestiones por parte de la UCPP aún no se ha podido concretar la conciliació n de recursos con los coejecutor es.





acciones, se solicitó nos pueda brindar tiempo estimado de conclusión de revisión de documentación.

Mediante nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/NE N° 0345/2024 se envía la 3era reiterativa de solicitud a la Directora del FPS información referente al tiempo estimado para la conclusión de revisión del programa PSAC.

Mediante nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/N° 0470/2024 se envió Solicitud de Reunión de la Directora del FPS, toda vez que ha concluido el tiempo establecido para la revisión de la documentación por parte del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y a la fecha no hemos recibido noticia referente a ello.

Ministerio De Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS).-

Mediante cite MEFP/UCPP/UPP/INF/0192/2024, de fecha 19/03/2024 se emitió informe técnico en respuesta a su nota: D.M.T.E.P.S. – Of 0779/21 del MTEPS, actualmente se encuentra en revisión por el área legal de la UCPP. En fecha 27/06/2024 mediante nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/NE N° 0322/2024 en

en fecha 2//06/2024 mediante nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/NE N° 03/22/2024 en atención a D.M.T.E.P.S. – Of 0779/21 se envió al MTEPS el informe Técnico y Legal de acuerdo a lo acordado reunión.

Mediante nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/NE N° 0354/2024 se envía la 1er reiterativa de solicitud de documentación generada por parte del MTEPS en la gestión 2019 referente al Programa y nos puedan brindar información sobre el estado de los procesos penales iniciados a consecuencia de las auditorias del Proyecto.

Mediante nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/NE N° 0405/2024 se envía la 2da reiterativa.

Mediante nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/NE N° 0421/2024 se envía la 3era reiterativa.

Mediante nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/NE N° 0449/2024 se envía la 4 $^{\rm ta}$ reiterativa.

Mediante nota MEFP/UCPP/DGE/UPP/NE N $^{\circ}$ 0471/2024 se envía la 5ta reiterativa.

Instituto Nacional De Reforma Agraria (INRA)

El INRA ha presentado documentación de descargo, sin embargo, no contiene los respaldos completos, en ese sentido la UPP ha solicitado mediante correo electrónico una reunión de coordinación para tratar temas concernientes a la documentación de descargo para cierre del programa.

Se han sostenido varias reuniones de coordinación con el INRA, acordándose mediante acta que presentarían mediante acta de reunión que harían llegar hasta el día viernes 05/07/2024 una nota dando a conocer la contratación de un consultor para verificación del estado financiero del subprograma del Programa PSAC puesto que luego de le revisión realizada han considerado la necesidad de que haya una persona encargada netamente de ello, además indicaran la fecha de presentación del reporte SIGMA y la fecha de verificación In situ de los activos considerados observados.

El Director General de Planificación del INRA mediante nota DGP-C-EXT N°148/2024 hace llegar su reporte SIGAMA 2004 y así mismo solicitan se pueda coordinar con el Área de Activos Fijos para la verificación in situ.

Se ha estado coordinando con personal área de activos fijos del INRA y se les ha solicitado el listado consolidado de los activos fijos para la verificación.

Fuente: Información del Programa, Unidad de Programas y Proyectos.



b) UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante Resolución Ministerial N° 757 en fecha 13 de septiembre de 2013, autoriza a la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), la responsabilidad de la implementación técnica, administrativa y legal del Campo Ferial "Chuquiago Marka", encomienda la administración transitoria del Campo Ferial "Chuquiago Marka" e instruye al Director General Ejecutivo de la UCPP, ejercer la representación legal e institucional del Campo Ferial "Chuquiago Marka", quedando autorizado a suscribir convenios, contratos y cualquier otro tipo de documento, así como la emisión de Resoluciones Administrativas inherentes a la implementación y administración del Campo Ferial.

La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), de acuerdo a las atribuciones conferidas, tiene el objetivo de: "administrar, organizar y coordinar eventos feriales, sociales, culturales y recreativos; locales, nacionales e internacionales, generando espacios para el desarrollo económico y social".

La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), a través de la Unidad del Campo Ferial Chuquiago Marka, recauda recursos por concepto de arrendamientos de espacios, venta de entradas de eventos propios, alquileres de panelería, servicios adicionales alquileres de depósitos, cobro de parqueos y otros, recursos que son depositados al Tesoro General de la Nación, asimismo, cuenta con datos estadísticos número de eventos, expositores y visitantes.

Al tercer trimestre registra un total recaudado de Bs3.463.492,43 (Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Dos 43/100 Bolivianos), dicho monto se encuentra conformado por Bs2.869.410,05 (Dos Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Diez 05/100 Bolivianos), recaudaciones por arrendamientos de espacios; Bs573.843,95 (Quinientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Tres 95/100 Bolivianos) por ingresos de servicios adicionales; Bs20.238,43 (Veinte Mil Doscientos Treinta y Ocho 43/100 Bolivianos) corresponde a otros ingresos, como se muestra en el siguiente cuadro:



CUADRO 19 DETALLE DE INGRESOS GESTIÓN 2024 ARREDRAMIENTOS DE ESPACIOS Y SERVICIOS DEL CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA

(Expresado en Bolivianos)

MES	INGRESO ALQUILER ESPACIOS Bs.	INGRESO SERVICIOS ADICIONALES Bs.	OTROS INGRESOS Bs.	TOTAL INGRESOS Bs.
ENERO	199.307,20	9.560,20	•	208.867,40
FEBRERO	105.536,40	72.093,00	-	177.629,40
MARZO	506.112,20	14.568,00	2,95	520.683,15
ABRIL	324.271,00	175.223,00	3.016,65	502.510,65
MAYO	123.653,08	49.066,00	4.066,00	176.785,08
JUNIO	131.611,40	25.960,00		157.571,40
JULIO	725.633,60	15.574,00	2,59	741.210,19
AGOSTO	459.265,57	98.252,00	13.116,00	570.633,57
SEPTIEMBRE	294.019,60	113.547,75	34,24	407.601,59
TOTAL	2.869.410,05	573.843,95	20.238,43	3.463.492,43

Fuente: Unidad Campo Ferial Chuquiago Marka, Ingresos conciliados con el SIGEP

CUADRO 20 DETALLE DE EVENTOS EXPOSITORES VISITANTES POR TRIMESTRE GESTIÓN 2024 CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA

(Expresado en Bolivianos)

TRIMESTRE	N° EVENTOS	N° EXPOSITORES	N° VISITANTES
PRIMER TRIMESTRE	11	22	8.470
SEGUNDO TRIMESTRE	31	417	218.400
TERCER TRIMESTRE	25	792	428.637
TOTAL	67	1.231	655.507

Fuente: Unidad Campo Ferial Chuquiago Marka.

El Campo Ferial Chuquiago Marka, prestadora de servicios ha gestionado la generación de otros ingresos, como arrendamientos y firma de contrato de un espacio físico con la empresa ENTEL S.A., firma de contrato con la ASFI por servicio de alquiler de parqueo para un vehículo, y la suscripción de contrato con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para el alquiler de los depósitos D1 y D2, estos servicios adicionales coadyuvan a la generación de recursos a favor de la institución, incluidos en cuadro anterior.

La Unidad del Campo Ferial Chuquiago Marka, también trabaja en el marco del protocolo de bioseguridad, realizando solicitudes de inspección tanto a la Alcaldía, Sedes y Ministerio de Salud y Deportes.



La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), se encuentra gestionando alianzas y convenios a nivel estatal, para realizar eventos bioseguros de gran magnitud, que permitan el desarrollo económico y social, con la finalidad de impulsar la realización de eventos en el Campo Ferial Chuquiago Marka, considerando la reactivación económica.

Para llevar adelante dichas actividades, ha sido necesario realizar el mantenimiento preventivo y correctivo e incurrir en gastos, para la infraestructura del Campo Ferial Chuquiago Marka, con la finalidad de brindar las mejores condiciones a los clientes como muestra el cuadro siguiente:

CUADRO 21
DETALLE DE MANTENIMIENTOS GESTIÓN 2024
CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA

N°	BLOQUE CFCM	N° MANTENIMIENTO JULIO/2024	N° MANTENIMIENTO AGOSTO /2024	N° MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE /2024	TOTAL MANTENIMIENTO TERCER TRIMESTRE	
1	BLOQUE ROJO	30	32	29	91	
2	BLOQUE AMARILLO	25	29	27	81	
3	BLOQUE VERDE	20	28	28	76	
4	PERIMETRO DEL CAMPO FERIAL	10	10	10	30	
	TOTALES	85	99	94	278	

Fuente: Unidad Campo Ferial Chuquiago Marka

Al tercer trimestre se efectuaron 278 mantenimientos, entre preventivos y correctivos al Campo Ferial Chuquiago Marka, se tiene previsto continuar con los mismos a fin de contar con el campo ferial en condiciones adecuadas y seguras para su arrendamiento. Asimismo, se iniciaron las gestiones correspondientes para el mejoramiento de la infraestructura, con finalidad de contar con más espacios para arrendar.

c) UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA (UAF)

La Unidad Administrativa Financiera, dependiente de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), cuenta con el objetivo de administrar los recursos de la Institución, como también se encuentra a cargo del área de transparencia que tiene el objetivo fortalecer la transparencia en la gestión a través de Rendiciones Públicas de Cuentas, acceso a la información y remisión oportuna de denuncias recibidas.

EJECUCIÓN DE RECURSOS

La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, a través del Campo Ferial Chuquiago Marka, recauda recursos por concepto de arrendamiento de espacios,



venta de entradas de eventos propios, alquiler de panelera, servicios adicionales y alquiler de parqueo entre otros ingresos como ser multas por retraso en la adquisición de bienes y/o servicios.

En este entendido, la Unidad del Campo Ferial Chuquiago Marka muestra una recaudación al 30 de septiembre de 2024; por arrendamientos y alquileres de Bs2.869.410,05 (Dos Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Diez 05/100 Bolivianos), por ventas de servicios adicionales Bs573.843,95 (Quinientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Tres 95/100 Bolivianos) y multas y otros por Bs20.238,43 (Veinte Mil Doscientos Treinta y Ocho 43/100 Bolivianos), haciendo un total recaudado de Bs3.463.492,43 (Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Dos 43/100 Bolivianos), como se detalla a continuación:

CUADRO 22 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS (Expresado en Bolivianos)

			PRES	SALDO POR			
N°		RUBRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	EJECUTAR	
1	12200	Ventas de Servicios de las Administraciones	400.137,00	573.843,95	143,41%	(173.706,95)	
2	15910	Multas	-	7.831,78		(7.831,78)	
3	15990	Otros Ingresos No Especificados	-	(12.406,65)			
4	16300	Alquiler de Edificios Tierras y Terrenos	4.851.448,00	2.869.410,05	59,15%	1.982.037,95	
5	35110	Disminución de Caja y Bancos	1.176.027,00			1.176.027,00	
		TOTALES	6.427.612,00	3.463.492,43	53,88%	2.964.119,57	

Fuente: Unidad Administrativa Financiera – UCPP / SIGEP

ii. EJECUCIÓN DE GASTOS

La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), al ser una entidad Desconcentrada del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección Administrativa - 3 y Unidad Ejecutora - 3, inscribió inicialmente un presupuesto institucional aprobado mediante Ley N° 1546, el 31 de diciembre de 2023, por un total de Bs47.163.931,00 (Cuarenta y Siete Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Uno 00/100 Bolivianos), con fuente 10 Tesoro General de la Nación y 11 TGN – Otros Ingresos, para el ejercicio fiscal de la gestión 2024.

En abril de la presente gestión, se inscribió Bs8.450.761,46 (Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Setecientos Sesenta y Uno 46/100 Bolivianos), saldo del presupuesto total del proyecto Construcción Recinto Multipropósito de Frontera Hito Br 94 – Tarija, para el pago de planillas de liquidación final, incrementando el presupuesto de inversión pública y de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos a Bs55.614.692,46 (Cincuenta y Cinco Millones Seiscientos Catorce Mil Seiscientos Noventa y Dos 46/100 Bolivianos).



En mayo de la presente gestión, se inscribió Bs1.643.107,00 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Siete 00/100 Bolivianos), saldos no ejecutados en gestiones pasadas del presupuesto total del proyecto Construcción Recinto Multipropósito Tambo Quemado – Oruro para el pago de planillas liquidación final, aumentando el presupuesto de inversión pública y de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, un total de Bs57.257.799,46 (Cincuenta y Siete Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Nueve 46/100 Bolivianos).

El 28 de junio de la presente gestión la Cooperación Italiana realiza transfiere **Bs826.906,96 (Ochocientos Veintiséis Mil Novecientos Seis 96/100 Bolivianos)**, para la Categoría Programática 000 0 025 "Apoyo al Desarrollo Socio Sanitario Dpto. Potosí IV Fase" en la partida de gasto 9.6.2 "Devoluciones" en la fuente 80 donaciones externa organismo 559 Italia, incrementado el presupuesto a **Bs58.084.706,42 (Cincuenta y Ocho Millones Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Seis 42/10 Bolivianos).**

Posteriormente se inscribieron recursos adicionales mediante traspaso presupuestario interinstitucional a la categoría programática 000 0 010 por Bs1.936.353,00 (Un Millón Novecientos Treinta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Tres 00/100 Bolivianos), para compra de activos fijos, aumentando el presupuesto de la UCPP a Bs60.021.059,42 (Sesenta Millones Veintiún Mil Cincuenta y Nueve 42/100 Bolivianos).

La ejecución presupuestaria de gastos por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2024, ascienden a un total de Bs37.436.323,92 (Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Trescientos Veintitrés 92/100 Bolivianos), importe que representa una ejecución total de 62,37%, en relación al presupuesto institucional vigente, correspondiente a gasto corriente e inversión.



CUADRO 23 PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN POR FUENTE - UCPP (Expresado en Bolivianos)

	PRESUPUESTO						
DENOMINACIÓN	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC	SALDO			
GASTO CORRIENTE	18.575.036,96	7.844.514,41	42,23%	10.730.522,55			
PROGRAMA - 000 Promover una Gestión Pública Comprometida con los Valores y Principios de la CPE FUENTE 10 - 44 TGN	11.267.940,00	5.562.510,90	49,37%	5.705.429,10			
PROGRAMA - 000 Apoyo Desarrollo Sistema Socio Sanitario Departamento Potosí IV Fase FUENTE 44 - Transferencia de Donación Externa	879.484,96	0,00	0,00%	879.484,96			
PROGRAMA - 190 Administrar Eficaz y Eficientemente el Funcionamiento del Campo Ferial Chuquiago Marka FUENTE 11 TGN	6.427.612,00	2.282.003,51	35,50%	4.145.608,49			
GASTO INVERSIÓN	41.446.022,46	29.591.809,51	71,40%	11.854.212,95			
PROG. 200 FUENTE 10 TGN - RMF Tambo Quemado Oruro	22.298.316,00	20.652.764,60	92,62%	1.645.551,40			
PROG. 200 FUENTE 10 TGN - RMF HITO BR 94 Tarija	8.450.761,46	4.542.809,87	53,76%	3.907.951,59			
PROG. 200 FUENTE 10 TGN - RMF Territorio Nacional.	8.153.695,00	2.722.445,30	33,39%	5.431.249,70			
PROG. 130 FUENTE 10 TGN- Const. Implementación C.I.C.E.C. Héroes y Defensores de la Democracia El Alto.	2.543.250,00	1.673.789,74	65,81%	869.460,26			
TOTAL	60.021.059,42	37.436.323,92	62,37%	22.584.735,50			

Fuente: Unidad Administrativa Financiera – SIGEP

De acuerdo al cuadro anterior, la ejecución presupuestaria de gasto corriente asciende a un total de Bs7.844.514,41 (Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce 41/100 Bolivianos), que representa una ejecución financiera equivalente al 42,23% en relación al presupuesto vigente de esta clase de gasto, por otro lado, la ejecución presupuestaria de gasto de inversión asciende a un total de Bs29.591.809,51 (Veintinueve Millones Quinientos Noventa y Uno Mil Ochocientos Nueve 51/100 Bolivianos) que representa un 71,40% en relación al presupuesto vigente en esta clase de gasto.



CUADRO 24 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL PRIMER TRIMESTRE ACTIVIDAD / FUENTE/ PROYECTO

(Expresado en Bolivianos)

PROG	DD GV			ORG	(Expresado en	PRESUPUESTO				
	PROY	ACT	FTE		DENOMINACIÓN	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC	SALDO	
TOTAL PROGRAMA 000 PI					Promover una Gestión Púb Plurianal, Descolonizada, Transp. y Resp.	12.147.424,96	5.562.510,90	45,79%	6.584.914,06	
0	0	10	10	111	Administrar y Ejecutar Programas y Proyectos de la UCPP.	11.087.342,00	5.446.603,98	49,12%	5.640.738,02	
0	0	93	10	111	Inserción Laboral con Discapacidad	180.598,00	115.906,92	64,18%	64.691,08	
0	0	25	44	559	Apoyo Desarrollo sociosanitario dpto. Potosí IV Fase	879.484,96	0,00	0,00%	879.484,96	
Total Programa 190)	Administrar y Ejecutar Eventos del Campo Ferial Chuquiago Marka	6.427.612,00	2.282.003,51	35,50%	4.145.608,49	
190	0	1	11	0	Administrar y Ejecutar Eventos del Campo Ferial Chuquiago Marka	6.422.212,00	2.282.003,51	35,53%	4.140.208,49	
190	0	98	11	0	Prevención, Control y Atención del Coronavirus	5.400,00	0,00	0,00%	5.400,00	
Total Programa 200			a 200)	Construcción Recintos Multipropósitos de Fronteras	38.902.772,46	27.918.019,77	71,76%	10.984.752,69	
200	35	5	10	111	Construcción Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado	22.298.316,00	20.652.764,60	92,62%	1.645.551,40	
200	35	9	10	111	Construcción Recinto Multipropósito de Frontera Hito BR 94	8.450.761,46	4.542.809,87	53,76%	3.907.951,59	
200	35	9	10	111	Construcción Recinto Multipropósito en Frontera Nacional	8.153.695,00	2.722.445,30	33,39%	5.431.249,70	
Desarrollo Económico y Productivo - Fortalecer la Soberanía Económica para la Administración de Recursos Sostenibles						2.543.250,00	1.673.789,74	65,81%	869.460,26	
130	35	13	10	111	Const. Implementación C.I.C.E.C. Héroes y Defensores de la Democracia El Alto	2.543.250,00	1.673.789,74	65,81%	869.460,26	
	TOTAL						37.436.323,92	62,37%	22.584.735,50	
Gasto Corriente						18.575.036,96	7.844.514,41	42,23%	10.730.522,55	
	Gasto de inversión						29.591.809,51	71,40%	11.854.212,95	
TOTAL					DTAL	60.021.059,42	37.436.323,92	62,37%	22.584.735,50	

Fuente: Unidad Administrativa Financiera – UCPP / SIGE



7. REFORMULACIONES Y JUSTIFICACIONES

Con Resolución Administrativa UCPP-DGE N° 13/2024 de fecha 19 de abril de 2024, se aprueba la Primera Modificación al Plan Operativo Anual (POA) de la Gestión 2024 de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos – UCPP, conforme estable el Informe MEFP/UCPP/DGE/APOA/INF N° 0008/2024 de fecha 2 de abril de 2024.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL

Con el objetivo de emitir información de la Ejecución del Programa Operativo Anual y realizar el Seguimiento y Evaluación de manera cuantitativa acorde a la ejecución de las Acciones de Corto Plazo (ACP), considerando el Plan Operativo Anual - Presupuesto 2024, tomando en cuenta la información de las Unidades Organizacionales de la institución y la ejecución presupuestaria emitida por el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), conciliada con el Sistema Integrado POA – Presupuesto (SIPP); se ha compatibilizado la Evaluación de cada Unidad Organizacional, efectuando el análisis y el proceso de evaluación a nivel de cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo y Operaciones respectivamente.

La información procesada y consolidada se encuentra en el siguiente cuadro, asimismo, se adjunta el formulario Nª 5 Seguimiento a la Ejecución del Programa de Operaciones Anual al mes de septiembre del Sistema Integrado de POA y Presupuesto SIPP.



CUADRO N° 24 AVANCE FÍSICO FINANCIERO POR ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTION 2024

CÓDIGO AEM	CODIGO AEI	POND.	ACCIONES DE CODES DI AZO	PRESUPUESTO EN BS.		% EJEC.	% AVANCE	RESULTADO	DESVIACIONES	
AEM			ACCIONES DE CORTO PLAZO		VIGENTE	EJECUTADO	/ PPTO.	FÍSICO	RESULTADO	DESVIACIONES
AEM-13	PEI-1	13,33	UCPP-1	ACP. 1 UPP Ejecutar, supervisar y fiscalizar la ejecución física y financiera de Proyectos de inversión pública en todo el ciclo del proyecto; así como, Administrar y Monitorear la ejecución de Programas en el marco de los Convenios de Financiamiento Externo y del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo responsabilidad de la UCPP.	41.446.022,46	29.591.809,51	71,40%	31,56%	Programas y proyectos elaborados implementados, supervisados, fiscalizados y ejecutados en el marco de los Convenios de Financiamiento Externo y del Estado Plurinacional.	
	PEI-2	6,67	UCPP-2	ACP. 2 ACI Diseñar y ejecutar las estrategias y políticas comunicacionales, orientadas a los objetivos de la institución para generar una imagen positiva ante la sociedad.	24.000,00	8.763,00	36,51%	56,87%	Estrategias y políticas comunicacionales aplicadas en el marco de las normas vigentes.	
		13,33	UCPP-3	ACP. 3 APOA Aplicar e implementar la normativa vigente referente al Sistema de Programación Operativa y Sistema de Organización Administrativa, en el ámbito de su competencia.	2.800,00	0,00	0,00%	57,66%	Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de Organización Administrativa implementada y aplicada en el marco de las normas vigentes.	
AEM-16		13,33	UCPP-4	ACP. 4 AAJ Prestar asesoramiento jurídico a la Dirección General Ejecutiva y a todas las unidades organizacionales de la UCPP en la aplicación de la normativa vigente, viabilizando y facilitando la gestión administrativa, para alcanzar los objetivos de gestión; así como patrocinar a la institución en las causas ya sea en sede jurisdiccional o administrativa de manera oportuna, eficaz y eficiente.	15.100,00	1.737,80	11,51%	56,25%	Acciones judiciales, administrativas llevadas a cabo en el marco legal vigente y asesoramiento jurídico realizado, aplicado e implementado a la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos.	
		20	UCPP-5	ACP. 5 UCFCM Administrar el Campo Ferial Chuquiago Marka eficaz y eficientemente para el arrendamiento de espacios y servicios adicionales, promoviendo y gestionando la organización del todo tipo de eventos en sus instalaciones.	6.427.612,00	2.282.003,51	35,50%	61,88%	Administración eficaz y eficiente del Campo Ferial Chuquiago Marka, cumpliendo y aplicando la normativa vigente establecida.	
		33,33	UCPP-6	ACP. 6 UAF Administrar y organizar los recursos humanos, financieros, bienes y servicios, servicios generales y archivo central, así como el soporte, la programación e implementación de sistemas informáticos de la UCPP, con eficacia, eficiencia, economía y transparencia para apoyar al logro de los objetivos institucionales, velando por la aplicación y cumplimiento de los sistemas de la Ley 1178, enfocados en una mejora constante.	12.105.524,96	5.552.010,10	45,86%	51,94%	Gestión administrativa, financiera, de recursos humanos, servicios generales, archivo, así como el soporte, la programación e implantación de sistemas informáticos, realizado eficaz y eficientemente en el marco de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental sus Normas Básicas y otras disposiciones vigentes.	
TOTALES	2	100		6	60.021.059,42	37.436.323,92	62,37%	52,69%		

Fuente: Área de Planificación y Organización Administrativa UCPP



9. CONCLUSIONES

Las conclusiones del seguimiento, la evaluación del POA 2024 y la ejecución presupuestaria al tercer trimestre, son las siguientes:

- ✓ El proceso de evaluación, se ha enmarcado en los lineamientos y procedimientos técnicos, establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, y el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del MEFP.
- ✓ El porcentaje de avance físico, de las Acciones de Corto Plazo del Plan Operativo Anual 2024, al tercer trimestre muestra un nivel de avance físico del 52,69%.
- ✓ La ejecución del presupuesto institucional a septiembre de la gestión 2024, es de Bs37.436.323,92 (Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Trescientos Veintitrés 92/100 Bolivianos), dicho importe representa una ejecución del 62,37% del presupuesto total vigente.
- ✓ La ejecución presupuestaria al tercer trimestre en gasto corriente asciende a un total Bs7.844.514,41 (Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce 41/100 Bolivianos), equivalente al 42,23% en relación al presupuesto vigente de gasto corriente.
- ✓ La ejecución para gasto de inversión pública asciende a un total de Bs29.591.809,51 (Veintinueve Millones Quinientos Noventa y Un Mil Ochocientos Nueve 51/100 Bolivianos), que representa un 71,40% en relación al presupuesto vigente de inversión.
- ✓ Al tercer trimestre de la presente gestión se lograron generan ingresos por recaudación de: alquileres, arrendamientos, ventas de servicios adicionales, multas y otros por Bs3.463.492,43 (Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Dos 43/100 Bolivianos).